


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1218  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು)  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 21.12.2018  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಈ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು; (ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವು ಯಾವುವು; ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವು ಯಾವುವು; ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವು ಯಾವುವು?	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 185 ಸಿಬಿಆರ್ 2018.



(ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

LCR No 1218

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1218ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16		ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ					
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	5054 ಸಿಆರ್‌ಎಫ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗರಿ - ಕುಲಾಲು ರಸ್ತೆಯ ಕೊಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕರೆಕಾಡು ಸಮೀಪ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ 2016-17-1666)	ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೆ   ಮುಗ್ಗೋಡಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು	487.48	-	1	-
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	5054 ಸಿಆರ್‌ಎಫ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಮಠ ನಿಡ್ತೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 12.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ 2016-17-2129)	ಮೆ: ರಾಮ ಕಾಮತ್ & ಕಂ., ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರು	372.12	-	1	-
				ಒಟ್ಟು		859.60	-	1	-
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	5054 ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾ.ಹೆ.,234ರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಭಾಗದ ಕಿ.ಮೀ. 25.100 (ಮಣಿಹಳ್ಳಿ) ರಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 63.95 (ನಿಡಿಗಲ್) ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.74.90 (ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ) ದಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್ ನಂ. ಎಸ್‌ಹೆಚ್-234-ಕೆಎನ್‌ಟಿ(2)/2017-ಎಸ್‌&ಆರ್ (ಬಿ)-016)	ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೆ   ಮುಗ್ಗೋಡಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು	2368.48	-	1	-
				ಒಟ್ಟು		2368.48	-	1	-
1	ಉಡುಪಿ	2015-16 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ		ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು										
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಕಂಚಿಕಾರ - ಕೊಟ್ಟೂ ರಸ್ತೆಯ 0.30 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, 'ಅನಂತ ನಿಲಯ' ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	123.52	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ವಾಮದಪದವು - ಮಣಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, I-III, ಜಯಶಾಂತಿ ಮಂಜಾಲು ಮನೆ, ಸಂಗಜಟ್ಟು, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ	46.96	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ವಾಮದಪದವು - ಮಣಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮನೆ ನಂ.6-452, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	51.81	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮತ್ತೂರು ತಾ. ಹಂಟಾರ್ ಬೆಟ್ಟಪಾಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.10 ರಲ್ಲಿ ಕೊರಂಗಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಕೆ.ಎಮ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕಲ್ಲಾಪು, ಪರ್ಮನ್ನೂರು, ಮಂಗಳೂರು.	154.62	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಸುಳ್ಳೆ ತಾ. ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಗೆ ಆರಂಬೂರು - ಪಾಲಡ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರಂಬೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	490.00	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, 'ಅನಂತ ನಿಲಯ' ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	471.95	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಗರ್ಜೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಟೈನಿಂಗ್‌ವಾಲ್, ಎರಡನೇ ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು <b>2015-16</b>										
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಸುರತ್ಕಲ್ - ಕಬಕ ರಾ.ಹೆ.101ರ ಕಿ.ಮೀ. 66.20ರಲ್ಲಿ ಕಡಂಬು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರ್. ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಹಲಗೇರಿ, ಕುಂದಾಮರ.	91.35	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಸುರತ್ಕಲ್ - ಕಬಕ ರಾ.ಹೆ.101ರ ಕಿ.ಮೀ. 64.50ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	400.00	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮುಗ್ಗೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸುವರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸೌಧ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು	296.78	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುದ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಮುಗೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	950.80	ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಉಪ್ಪಂಗಲ, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪುತ್ತೂರು.	1,381.45	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 37ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.20 ರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮುಗ್ಗೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸುವರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸೌಧ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು	259.25	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಸೇತುವೆಯ ವೇರಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ಲಾಕ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾ. 100ರ ಕಿ.ಮೀ 62.60ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾರು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	300.00	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮುಗ್ಗೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸುವರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸೌಧ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು	257.97	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:-				2025.80	-	2,286.80				

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಂಗಡಿ- ಸಸಿಹಿತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಕಡಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	ಪಿ.ಎಂ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಮೆ. ಲೋಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾಸರಗೋಡು.	659.17	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				590.00	-	763.38				
5054 ನಂಬರ್ಡ್ 19 ಸೇತುವೆ										
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಂಗಾನ ತಾಡುಗೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	ಶ್ರೀ ಎ. ಎಚ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕೋಣಾಜೆ, ಮಂಗಳೂರು	80.50	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು - ಅತ್ರಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 19.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದರ್ಜೆ-1, ಕಾಮ, ಉಡುಪಿ,	60.71	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 19.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 26309)	60.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪ್ರೇಮನಾಥ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು.	53.12	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	125.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪ್ರೇಮನಾಥ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು.	153.72	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ - ನೆರಿಯ - ಪುದುವೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	ಶ್ರೀ ಇ.ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು.	38.07	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ - ಮುಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹಿರೆ ಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,	52.29	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				420.00	-	438.41				-

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಕಂಬ - ಫಾರಸ್ ಬಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ 0.40 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾನ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	38.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಅನಿಲ್, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	36.50	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಕಿಲ್ಲೂರು-ಕಾಜೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.18.00 ಕಾಜೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮುನಿಯಾಲ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	159.28	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಕ-ಅಂಡಿಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಡೆಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ.	202.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ರಾಜು, ಮೆ. ರಶ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ	188.43	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಬಜರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಜಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಾವು ಹೆಡ್ಡೆ ಕೊರಗಟ್ಟಿ ವಾಮದಪದವು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು	111.25	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕನಾಲ್-ಕುಂಡಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50ರಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮುನಿಯಾಲ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	60.15	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	1510.00	-	1,404.47				
5054 ನವಾಡ್ 17 ಸೇತುವೆಗಳು										
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುವೆರಾರ್-ಕೊಂಪದವು-ಒರೆಕಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಲೋ.ಇ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮುಚ್ಚೂರು, ಮಂಗಳೂರು	104.21	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು - ಅಂಡಿಂಜೆ-ನಾರಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	139.20	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				750.00	-	711.33				

5054 ನಬಾರ್ಡ್ 21 ಸೇತುವೆಗಳು

30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.90ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00	ಶ್ರೀ ಎ. ಎಚ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕೋಣಾಜೆ, ಮಂಗಳೂರು	67.28	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100ರ ಕಿ.ಮೀ. 80.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	120.00	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಕೆ.ಎಮ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕಲ್ಲಾಪು, ಪರ್ಮನ್ನೂರು, ಮಂಗಳೂರು.	110.41	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.70ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಮೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್, ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.	90.02	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 37ರ ಕಿ.ಮೀ. 34.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	139.00	ಶ್ರೀ. ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೆಬ್ಬ, ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	115.40	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				434.00	-	383.11	30	3	-	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ದಿನದೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5054 ನಬಾರ್ಡ್ 20 ಸೇತುವೆಗಳು										
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕಾರು - ಕಣಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಕೆ.ಎಮ್. ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕಲ್ಲಾಪು, ಪರ್ಮನ್ಯೂರು, ಮಂಗಳೂರು.	95.38	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೆಪದವು - ಇರುವೈಲು-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮಿಹರಾಜ್ ಹೌಸ್, ಚಿರೂರ್ ಅಂಚೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಕಾಸರಗೋಡು.	63.40	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ -ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 59.90ರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಮಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.	190.00	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, 'ಅಯೋಧ್ಯ', ಕಾಪು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	186.92	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪಾಣಾಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.20 ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಕಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	ಶ್ರೀ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮುಗ್ಗೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸುವರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸೌಧ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು	133.60	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2015-16	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲೆಟ್ಟಿ- ಕೋಲ್ವಾರು-ಕಣಕ್ಕೂರು-ಬಂದ್ವಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮಿಹರಾಜ್ ಹೌಸ್, ಚಿರೂರ್ ಅಂಚೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಕಾಸರಗೋಡು.	92.83	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.



LC&NO 1218

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1133 (1218)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ದಕ್ಕಿರುವ ವಲಯ

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಉಡುಪಿ	2017-18	ಉಡುಪಿ ತಾ: ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಕುಡು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (5 Span 15.10Mtrs C/C)	500.00	ಶ್ರೀ ಕೋಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ.ಕೋಯ್ತಾ, ಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	546.14	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Formation of work under Progress.
2	ಉಡುಪಿ	2017-18	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾನ್‌ಕುಡ್ಲುಗೆ 2ನಂ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. @ 1 10 Km and 1.90 Km (3 Span 15.10Mtrs C/C)	400.00	ರಾಜೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ	405.71	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದ ಡಿ.21.08.2018ರಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	2017-18	ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಲೆವೂರು - ಮಣಿ ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4 ಕಂಠಾ ಕೊಡಂಗಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (3 Span 10.76 Mtrs C/C)	200.00	ಜಗದೀಶ್ ನುರವಣ್ಣ, ಮಂಗಳೂರು	181.88	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Bridge Work Completed. & approach road under progress.
4	ಉಡುಪಿ	2017-18	ಕಾಶ್‌ಕಲ ತಾಲೂಕು ಬೆರೋರು - ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ - ಅಜಿಕಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.13.85 ರಲ್ಲಿ (ಅಧೋಭಾಗ) ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (4 Span 12.60 Mtrs C/C)	240.00	ನರಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆರೋರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು.	244.97	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Bridge Work Completed. & approach road under progress.
5	ಉಡುಪಿ	2017-18	Widening of bridge @ Km20.50 Km of Seethanadhi - Brahmavara road.	30.00	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	20.11	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	2017-18	Reconstruction of Bridge at Km. 12.00 (Baidebettu) of Shiruru - Kokkarne - Snathekatte Road.	90.00	ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾರ, ಹೆಬ್ಬಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು.	75.84	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	2017-18	Reconstrucion of bridge at Km. 67.74 of Mangalore - Athrady SH-67	90.00	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್, ಬಿಟ್ಟಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	88.27	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				1550.00		1540.72	0	3	4	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
1	ಉಡುಪಿ	2016-17	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಬೇಜ್ಜರ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.7.20ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	ಶ್ರೀ ಕೋಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ.ಕೋಸ್ತಾ, ಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	65.55	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	work completed
2	ಉಡುಪಿ	2016-17	ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	385.00	ಶ್ರೀ ಕೋಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ.ಕೋಸ್ತಾ, ಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	438.44	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಪೌಂಡೇಶನ್ ಶೆಲನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	2016-17	Reconstruction of Bridge @ Km.15.00 (Kelakarje) of Seethanadhi - Brahmvra road .	30.00	ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	20.91	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Bridge Work Completed. & approach road under progress.
4	ಉಡುಪಿ	2016-17	Reconstruction of Bridge @ ch.2.80 Km of Kapu - Bantakal Road	40.00	ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ, ಕಾವು ತಾಲೂಕು.	26.11	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Deck Slab Completed
ಒಟ್ಟು				545.00		551.01	1	3	0	
1	ಉಡುಪಿ	2015-16	ಓಂತಿಬೆಟ್ಟು-ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು-ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ-ವರ್ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.45ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (47694)	50.00	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್, ಬೆಟ್ಟಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	38.67	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ	2015-16	ಫಲಿಮಾರು-ಇನ್ನಾ-ಮುಂಡೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.55ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (47614)	24.00	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	18.42	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ	2015-16	ಉಚ್ಚಲ-ಮುದರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.60ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (47224)	36.00	ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	27.65	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ - ಕಮಾಜಿ-ಕಾವೇಶ್ವರ- ಪಡೀಲುಬೈಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹಸ್ಯನಾರ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಂ.1/402ಎ, ಬೇವಿಂಜೆ, ತಕ್ಕಲೆ ಫೆರಿ, ಚಿಂಗಳ, ಕಾಸರಗೋಡು	28.19	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್, ಪಂಜಳ ಕಜೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಂಜಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಶ್ರೀ ನಾರಯಣ ನಾಯ್ಕ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-2, ಗಣೇಶ ನಿಲಯ, ಆರ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೂರು - 574201	17.22	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಮಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಕಳ - ಕಲ್ಲಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	80.00	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಕೆ.ಎಮ್, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಲ್ಲಾಪು, ಪರ್ಮನೂರು, ಮಂಗಳೂರು.	71.28	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಒಂದು ಅಂಕಣದ ಸ್ಕಾಚ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣದ ಸ್ಕಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾ: ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ನೆರೆಯ ಪುದುವೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ.	60.00	ಶ್ರೀ ಇ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಆರ್ಯಮ ಅಂಜೆ, ಮತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು	54.96	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಂರಿಡಿಂಫಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				260.00		263.46				
5054 ನವಾಡ್ 22 ಸೇತುವೆಗಳು										
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲೆಟ್ಟಿ-ಕೊಲ್ಲಾರು-ಕಣಕೂರು-ಬಂದ್ಯಡ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	91.00	ಮೆ   ಲೋಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ನಿರುಾಮ್ ಮಂಜಿಲ್, ಪೈಕಾ, ನೆಕ್ಕಾಜೆ ಅಂಜೆ, ಕಾಸರಗೋಡು	83.12	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				91.00		83.12				
5054 ನವಾಡ್ 23 ಸೇತುವೆಗಳು										
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಕಾರು - ಪಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	87.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮಿಹಾರಾಜ್ ಹೌಸ್, ಚಿರೂರ್ ಅಂಜೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಕಾಸರಗೋಡು.	85.03	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				87.00		85.03	3	5	2	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5054 ನಬಾರ್ಡ್ 21 ಸೇತುವೆಗಳು</b>										
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರವೂರು - ಜೋಕಟ್ಟೆ - ಪಾಣಂಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	ಶ್ರೀ ಕೋನಿ ಫಿಲಿಫ್ಸ್ ಡಿ' ಕೋಸ್ಟ (ಫಿಲಿಫ್ಸ್ ಡಿ' ಕೋಸ್ಟ & ಕಂಪೆನಿ), ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕೋನಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	131.15	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿಕಾರು - ಪಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 18.50ರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಪುಣೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಾ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ನಂ.4-116, ತಫ್ಫಾ ಮಂಜಿಲ್, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೊನಾಜೆ.	35.00	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	ಸುಳ್ಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈತಡ್ಡ ಮಂಡಕೋಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 52104 )	110.00	ಮೆ. ಲೋಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಾಸರಗೋಡು	114.67	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>300.00</b>		<b>280.82</b>				
<b>5054 ನಬಾರ್ಡ್ 22 ಸೇತುವೆಗಳು</b>										
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಮನ್ಯೂರು-ಪಾವೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ.	84.00	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೆ. ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮನೆ ನಂ.3-38, ಪದ್ಮ ನಿಲಯ, ಕಂಜಾರು, ಉಡುಪಿ-576234.	65.30	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಹ್ಯಾಂಡ್‌ರೈಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಗೆ ತಿಜಟಿಡಿಟಿಂ ಛಂಚಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರವೂರು-ಅದ್ಯಪಾಡಿ-ಉಣಿಲೆ- ಕಂದಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.7.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ.	107.00	ಶ್ರೀ ಕೋನಿ ಫಿಲಿಫ್ಸ್ ಡಿ' ಕೋಸ್ಟ (ಫಿಲಿಫ್ಸ್ ಡಿ' ಕೋಸ್ಟ & ಕಂಪೆನಿ), ಲೋ.ಇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಕೋನಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	92.56	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2016-17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಮದಪದವು-ಮಣಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ಶ್ರೀ ಇ.ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಲೋ ಇ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಆರ್ಯಪು, ಪುತ್ತೂರು.	43.82	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ಒಟ್ಟು</b>				<b>541.00</b>		<b>201.68</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
4	ಉಡುಪಿ	2015-16	ಉಡುಪಿ ತಾ. ಅಮ್ಮಂಜೆ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.50 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (41553) Span 25.37Mtrs C/C)	1000.00	ಶ್ರೀ ಕೋಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ.ಕೋಸ್ತಾ, ಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	880.12	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Bridge Completed. Approach road work under progress.
5	ಉಡುಪಿ	2015-16	ಕಾರ್ಕಳ ತಾ. ಬೆಳುವಾಯ - ಕಾಂತಾವರ - ಮಂಜರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.11.20 ರಲ್ಲಿ(ಬೋಳ ಬರಬೈಲು) ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬೈನಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಪ್ಪೇಜ್ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. (51482)	165.00	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜು, ಮೆ/ ರಶ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ಕಳ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು	135.06	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 2.00Km on palimar - Inna - Mundkuru Road.(41709)	40.00	ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾರ, ಹೆಬ್ಬಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು.	33.63	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstrucion of bridge at 0.60Km on Yernal Mudarangady road (41625)	40.00	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಹೆಸನ್, ವೆಡ್ಡೆಸ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	33.09	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 56.90Km (near Balayeepe) on Old MBC road (47838)	30.00	ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಚಲಾಡಿ, ವೆಡ್ಡೆಸ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	23.19	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 0.60 Km on Subhashnagar - Padukakshetra road.(41698)	50.00	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಯಶವಂತ ನಾಯ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	38.2	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 11.20Km of Shiroor - Kokkarne - Santhekatte road (48234)	100.00	ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾರ, ಹೆಬ್ಬಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು.	76.9	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 2.80Km of Pethri - Kukkehalli - Baje - Hiriyadka road (47902)	40.00	ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	30.4	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪರಾ
12	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 28.05 Km on Someshwara - Koteswara road (Kattihole) (48746)	130.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋಳಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು.	91.51	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 374.03Km on Virajpete - Byndoor road. (48769)	70.00	ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು.	48.75	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of bridge at 0.83Km on Mala - Bajagoli road. (41230)	120.00	ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್‌ಕುಮಾರ್, ಕಳತ್ತೂರು, ಗುರ್ಮಹಾಸ್, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು.	96.17	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 15.00 Seethanadi Brahmavara Road. (51180)	70.00	ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾರ, ಹೆಬ್ಬಿ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು.	56.32	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 56.80 of Mangalore - Athradi Road. (51175)	70.00	ಎಂ.ಎಸ್.ಶೇಷ, ಗಂಗೋಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು.	62.46	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 73.84 of Mangalore - Athradi Road. (51298)	90.00	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್, ಚಿಟ್ಟಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು.	67.90	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 1.20 of Bandasale - Nadibettu - Arbi Road (51799)	50.00	ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು.	34.59	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 0.60 of Old MBC byndoor Road in Kundapura Taluk, Udupi District.(51975)	90.00	ಶ್ರೀ ಕೋಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ.ಕೋಣ್ಣಾ, ಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	78.47	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1133 (1218)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಫೋರ್ವ್ವಾರ್ಡ್(ಉಡುಪಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	2017-18	5054-03-101-0-02-132- (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	0	3	1	
2		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ - XXIII	0	0	3	
			ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 0	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 4	
1	2016-17	5054-03-101-0-02-132- (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	1	1	0	
2		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ - XXII	0	2	0	
			ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 0	
1	2015-16	5054-03-101-0-02-132- (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	4	1	0	
2		NABARD RIDF - XX (BRIDGES)	9	0	0	
3		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ - XXI	7	0	0	
			ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 20	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 0	

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1133 (1218)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು**  
**ಫೋನ್‌ಪಾರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)**

	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	2017-18	5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	0	2	0	
		5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	3	3	0	
		5054 ನಬಾರ್ಡ್ 22 ಸೇತುವೆಗಳು	0	0	1	
		5055 ನಬಾರ್ಡ್ 23 ಸೇತುವೆಗಳು	0	0	1	
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ:			3	5	2	
2	2016-17	5054 ನಬಾರ್ಡ್ 21 ಸೇತುವೆಗಳು	3	0	0	
		5055 ನಬಾರ್ಡ್ 22 ಸೇತುವೆಗಳು	0	3	0	
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ:			3	3	0	
3	2015-16	5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	4	1	0	
		5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	8	2	0	
		5054 ನಬಾರ್ಡ್ 17 ಸೇತುವೆಗಳು	2	0	0	
		5054 ನಬಾರ್ಡ್ 19 ಸೇತುವೆಗಳು	6	0	0	
		5054 ನಬಾರ್ಡ್ 20 ಸೇತುವೆಗಳು	6	0	0	
		5054 ನಬಾರ್ಡ್ 21 ಸೇತುವೆಗಳು	4	0	0	
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ:			30	3	0	



ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಷರಾ
20	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 19.80 of Kota - Goliyangadi Road. (51786)	100.00	ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು.	78.39	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಉಡುಪಿ	2015-16	Reconstruction of Bridge at Km. 312.40 on Virajpete - Byndoor Road. (51791)	150.00	ಶ್ರೀ ಕೋಣೆ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ.ಕೋಸ್ತಾ, ಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು	127.87	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				2515.00		2077.76	20	1	0	

2017-18

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ವರ್ಷ	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ (ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾ ಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು : ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ (ನವೆಂಬರ್ 2018ರ ತನಕ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು										
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100) ಯ ಕಿ.ಮೀ 65.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಮ್ ಆಹಮದ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಮಿಹ'ರಾಜ್ ಹೌಸ್, ಚೆರೂರ್ ಅಂಚೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಕಾಸರಗೋಡು.	76.70	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100) ಯ ಕಿ.ಮೀ 69.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ಹಿರೇಬಾಬ್ಬಿ, ಮತ್ತೂರು.-574241.	77.00	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				170.00		153.70				
5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು										
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ. ಪಾಣೆಮಂಗಲೂರು - ಪಾಶೂರು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20ವರೆಗೆ (ಸಾಲೆತ್ತೂರುದಿಂದ ಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡುವೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎಚ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ (ಮೆ.ಟಿ.ಆರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್), ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, ತಫ್ಫಾ ಮಂಜೇಲ್, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೊಣಾಜೆ, ಮಂಗಳೂರು.	54.11	ಇಲ್ಲ	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಚರಂಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2017-18	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರಂಗಳ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಪಾಂಚಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಬಿ, ಲೋ.ಇ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ್ಜೆ-1, 272,1 ಚಿಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಕ್ಕಿಲ್ ಫಿರಿ, ಕಾಸರಗೋಡು	37.70	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-೦೧  
LCR No 1218

ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್

ಅನುಬಂಧ-1

ಜಿಲ್ಲೆ	ಸೇತುವೆ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರು ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ
ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಪುರ- ಅನಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9-9-2015	8-3-2018
ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡಕುದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	27-11-2014	10-8-2016
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	19-8-2013	31-3-2017
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಳು -ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಕಡಬ-- ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಬಿಸ್ತೇಫಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-113) 24.20 ಕಿ.ಮೀ ಹೊಸಮಠ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20-8-2014	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2019 ರೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಯಂಕರರು,  
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-2

ಜಿಲ್ಲೆ	ಸೇತುವೆ ವಿವರ	ಅನುದಾನದ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಷರಾ
ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಪುರ-ಅನಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.5.39 ಕೋಟಿ	ಶ್ರೀ. ಕೋನಿ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ಟ್, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಿಥುನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಎದುರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576206	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡಕುದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.8.50 ಕೋಟಿ	ಶ್ರೀ. ಕೋನಿ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ಟ್, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಿಥುನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಎದುರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576206	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.6.00 ಕೋಟಿ	ಮೆ   ಎಲ್.ಬಿ.ಎಫ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಜಮ್ ಮಂಜಿಲ್ ಪೈಕಾ, ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಂಚೆ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ-671543.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಳೆ - ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಕಡಬ-- ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಬಿಸ್ಕೇಫಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-113) 24.20 ಕಿ.ಮೀ ಹೊಸಮಠ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.7.50 ಕೋಟಿ	ಮೆ   ಎಲ್.ಬಿ.ಎಫ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಜಮ್ ಮಂಜಿಲ್ ಪೈಕಾ, ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಂಚೆ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ-671543.	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2019 ರೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂಶಕರು,  
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

**ಅನುಬಂಧ-3**

**2016-17 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸೇತುವೆ ವಿವರ	ಅನುದಾನದ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದಿನಾಂಕ	ಸೇತುವೆ ವಿವರ
<b>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ (ಹಳೇಬೀಡು - III) ಸೇತುವೆಗಳು (ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ) ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</b>					
1.	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರ್ಸೆ-ಅಮರಲ್-ಬೆಳ್ಳೆ-ಮುದ್ದೂರು-ಮಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	ಮೆ   ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ.15 ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಟಾರ್ ಪೇಟ್, ಚೆನ್ನೈ-600018	5-3-2018	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನಕೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, Hydrological studies, GAD, ವಿದ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
<b>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ (ಪ್ರಾಕೇಜ್ - AVIII) (ಹಳೇಬೀಡು - AVIII-9) ಸೇತುವೆಗಳು (ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ) ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</b>					
1.	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟಪಾಡಿ-ಕೋಟೆಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	ಮೆ   ಫಿಲಿಪ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ಟ್ & ಕೊ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಟವರ್ಸ್, ದ್ವಾರ ಸಂಖ್ಯೆ.269/5 -VI ಫಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ-576201	2-3-2018	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನಕೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, Hydrological studies, GAD, ವಿದ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
2.	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊವಾಡಿಯಿಂದ ನಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00			Superstructure work completed
3.	ಕರ್ವಾಶ ಗ್ರಾಮದ ಜುರಿಕುಮೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00			

4.	ನೂರಾಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಮಲ್ಯೆ ಬಳಿ ಕುಂಟುದಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.00			ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾಸದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, Hydrological studies, GAD, ವಿದ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
5.	ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡಂಬಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.50			Sub-structure work completed
6.	ಎಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಬರಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00			ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾಸದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, Hydrological studies, GAD, ವಿದ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
7.	ಕಲ್ಯಾ - ಕುಂಟಾಡಿ - ಕಲ್ಯಾರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00			Superstructure work completed
8.	ಇರ್ವತ್ತೂರು- ಸಾಣೂರು ರಸ್ತೆಯ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00			

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ (ಹ್ಯಾಂಡ್ III- 1) ಸೇತುವೆಗಳು (ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ಸೇತುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳುಕಂಡುಬಂದಿವೆ)

1	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಹಾಗೂ ಕಡೇಶ್ವಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	31.00	ಮೆ   ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್. ಇನ್ನಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂ.15 ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಟಾರ್ ಪೇಟ್, ಚೆನ್ನೈ-600018.	5-3-2018	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾಸದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, Hydrological studies, GAD, ವಿದ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
---	--	-------	---	----------	--

<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ (AVII-8) ತುಂಗಾ (ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ) ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p>					
1.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿತ ಮಣೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	ಮೆ   ಎಲ್.ಬಿ.ಎಫ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಜಮ್ ಮಂಜಿಲ್ ಪೈಕಾ, ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಂಚೆ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ-671543.	6-3-2018	Foundation and Sub-structure work completed
2.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದನೆ-ಪುತ್ತಿಗೆ-ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಉದನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	9.60			Out of 6 foundations 4 foundations completed & out of 6 sub-structures 2 completed.
3.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯಾರು-ಮಿತಡ್ಡ-ಮರ್ಕಂಜ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	3.00			Excavation for foundation is in progress.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು